

## 水利署GNSS固定站維護記錄表

站名：頂寮安檢所		巡查維護人員：高泉哲、林冠仲	
日期：2025/3/18			
<b>巡查維護項目</b>			
編號	內容	檢查結果	備註（異常必填）
1	電池電壓	電壓值：13.4V	檢查與處置狀況如下
2	通訊網路	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
3	接收儀	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常	
4	天線盤	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
5	防突波器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
6	太陽能板	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
7	資料紀錄器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
8	路由器	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
9	數據機	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
10	變壓器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
11	電瓶充電器	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無此設備
12	儀器箱	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
13	鎖	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
<b>其它維護內容</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查電源系統：正常</li> <li>• 檢查設備燈號：正常</li> <li>• 檢查網路通訊：正常</li> <li>• 現場環境：已整理</li> <li>• 處理情形或備註：更新財產標籤（鐵箱、天線），因原接收儀送修，安裝綠環自製接收儀暫代其功能，擦拭設備、站體內部清掃、固定站周圍整理</li> </ul>			

照片

(巡查維護前)



(巡查維護中)



(巡查維護後)

